

ОТЧЕТ ООО "Распределенная генерация" за 2017 год  
о выполнении инвестиционной программы,  
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные тарифы в сфере теплоснабжения

ООО "Распределенная генерация" Постановление РСТ РО от 16.11.2017 №59/8

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнение мероприятия		Стадия выполнения ≥, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС							Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			план	факт		полная стоимость Σ	остаток <4> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода <4>			
								план <3>	факт <4>				
	ВСЕГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ООО "Распределенная генерация"	2017-2018	2017-2018	2017	95%	233,72	0,00	233,65	259,17	19,71		в соответствии с объемами финансирования	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подписанием новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
2.1.	Строительство блочно-модульной котельной №3 (БМК №3) ул. Заводская	2018	2018	2017	95%	45,19		45,12	65,56	5,01		Все мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2017 г. ООО "Распределенная генерация" осуществляет фактическую эксплуатацию котельных с октября 2017 г. В 2018 г. осталось профинансировать работы по благоустройству.	
2.2.	Строительство магистральной тепловой сети от БМК№4, ул. Заводская	2017	2017	2017		1,18		1,18					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1.	Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующей Станции смешения №1, ул. Калинин, 2а	2017	2017	2017	95%	90,99		90,99	99,48	7,5687			
3.2.	Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующей Станции смешения №2, ул. Ветеранов, 3а	2017	2017	2017	95%	96,37		96,37	94,13	7,14			
	ИТОГО							233,65	259,17	19,71			

Директор

Н.Н. Быкадоров



Справка о финансировании в млн. руб. (без НДС)  
Ростовская область ООО "Распределенная генерация"

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1	Утверждено на 2017 год 1	Факт за год 2017	Отклонения	
					млн. руб.	%
	Всего	233,72	233,65	259,17	25,52	110,92
1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Прибыль направляемая на инвестиции					
1.2	Амортизационные отчисления					
1.3	Прочие собственные средства					
1.4	За счет платы за технологическое присоединение					
2	Привлеченные средства	233,7249	233,6549	259,17	25,5151	110,92
2.1	Кредиты	0	0	0		
2.2	Займы	171,332	171,262	202,171	30,909	118,05
2.3	Прочие привлеченные средства	62,3929	62,3929	56,999	-5,3939	91,35
3	Бюджетное финансирование					
3.1	Федеральный бюджет					
3.2	Бюджет субъекта РФ					
3.3	Бюджет муниципального образования					
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0
4.1	Лизинг					
4.2	Прочие					

Директор



Н.Н. Быкадоров